

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

121854

## ПРОТОКОЛ

№ 363

24 июля 2023 г.

**Испытание работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре**

**Технические требования:**

ГОСТ Р 54101-2010 СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (ПЕРЕИЗДАНИЕ)

**Заявитель:**

МБДОУ ГДС "РАДУГА", ОГРН 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р.п. Городище, ул. Промышленная, 3б, тел.

**Основание для проведения испытаний:**

- письмо (заявление) Заведующей МБДОУ ГДС "РАДУГА" Печенкиной М.В. от 30 мая 2023 г.
- распоряжение Начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области Давыдова Д. В. от 30 мая 2023 г.

**Орган сертификации:**

федеральное государственное бюджетное учреждение "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Волгоградской области", ОГРН 1063461034163 Свидетельство о подтверждении компетентности №НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.РУ.210 от 18.12.2014г. 400057, Волгоградская обл, Волгоград, Генерала Шумилова ул. 2А, тел. 8 (8442) 45-11-41, 45-10-50

**Объект испытания и его технические характеристики:**

Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и система передачи извещения о пожаре "Стрелец- Мониторинг", смонтированные в здании и помещениях МБДОУ ГДС "Радуга", расположенных по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул.Промышленная,3Б.

**Дата проведения испытаний:**

21 июля 2023 г.



**Акт проведения испытания:**

№363 от 21 июля 2023 г.

**Условия проведения испытаний:**

- место проведения р.п. Городище, ул.Промышленная,ЗБ.  
 - температура воздуха, гр. цельс. 32  
 - атмосферное давление, мм рт. ст. 759  
 - относительная влажность, % 31

Дата начала испытаний: 21 июля 2023 г.

Дата окончания испытаний: 24 июля 2023 г.

**Приборы и оборудование:**

Наименование	Тип	Заводской номер	Дата очередной поверки	Госстандарт	Аттестат гос. поверки
Гигрометр	ПБУ-1	ОТК 1 1-1977	21.06.2024	-	клеймо
Измеритель комбинированный	Тесто-42 5	01274516/609	07.06.2024	МП Тест-ПЭ	253166148
Люксметр	ТКА-Люкс	333299	08.06.2024		253165790
SOLO detectortester	SOLO	б/н		-	-
Шумомер	Тесто 816	05638161	01.06.2024	ГОСТ 8.257-84	160493903

**Результаты контрольных испытаний - Испытание работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:**

№	Параметры испытаний	Результаты испытаний, замечания
1	Включение (отключение) систем противопожарной защиты здания	соответствует
2	Автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный	соответствует
3	Поступление на ППКОП сигнала «Пожар» при срабатывании дымового пожарного извещателя	соответствует
4	Поступление на ППКОП сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя	соответствует
5	Включение речевых (звуковых) оповещателей системы оповещения после срабатывания пожарных извещателей	соответствует
6	Передача извещения о пожаре "Стрелец- Мониторинг"	соответствует
7	Измерение уровня звука от оповещателей во всех местах постоянного или временного пребывания людей (до/после сработки АУПС)	49/74 dB (соответствует)
8	Измерение освещенности ИПР	55 лк (соответствует)

**Выводы:**

На момент проведения проверки автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и система передачи извещения о пожаре "Стрелец- Мониторинг", находятся в работоспособном состоянии.

Испытания проводил: Начальник СИИР ИПЛ

Кортаев В. С.

Утверждаю:

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС  
 ИПЛ по Волгоградской  
 области

Давыдов Д. В.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240790

Владелец Печенкина Марина Владимировна

Действителен с 22.10.2025 по 22.10.2026